

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - ТСЖ "Неон"  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СТРОЙПРОЕКТКОНСТРУКЦИЯ"  
Стройка - г. Саратов, 3-й Московский проезд, дом 16  
Объект - кровля ( 2-й подъезд; козырьки входов с 1 по 3 подъезд)

|                          |       |            |
|--------------------------|-------|------------|
|                          |       | Код        |
| Форма по ОКУД            |       | 0322005    |
| 10 ОКПО                  |       | 24396184   |
| 10 ОКПО                  |       |            |
| 10 ОКПО                  |       |            |
| Вид деятельности по ОКДП |       |            |
| (контракт)               | номер | 1          |
|                          | дата  | 27.06.2016 |
| Вид операции             |       |            |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| 1               | 27.07.2016       | 27.06.2016      | 27.07.2016 |

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2016 г.

Смета № капитальный ремонт кровельного покрытия на крыше второго подъезда жилого дома  
и кровельного покрытия на козырьках входов с 1 по 3 подъезд ТСЖ "Неон" по адресу: г. Саратов, 3-й Московский проезд, дом 16.  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 427 208,60 руб.

| Номер             |                  | Обосно-<br>вание                                                          | Наименование                                                                                                                                        | Ед. изм. | Кол.          | Стоимость единицы, руб. |             |         |         | Общая стоимость, руб. |             |         |         | Т/з<br>осн.раб.<br>(на ед./<br>всего) | Т/з мех<br>(на ед./<br>всего) |
|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|-------------|---------|---------|-----------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|-------------------------------|
| по<br>порядку     | поз. по<br>смете |                                                                           |                                                                                                                                                     |          |               | Всего                   | В том числе |         |         | Всего                 | В том числе |         |         |                                       |                               |
|                   |                  |                                                                           |                                                                                                                                                     |          |               |                         | Осн.3/п     | Эк.Маш. | 3/пМех. |                       | Осн.3/п     | Эк.Маш. | 3/пМех. |                                       |                               |
| 1                 | 2                | 3                                                                         | 4                                                                                                                                                   | 5        | 6             | 7                       | 8           | 9       | 10      | 11                    | 12          | 13      | 14      | 15                                    | 16                            |
| Раздел 1. Кровля. |                  |                                                                           |                                                                                                                                                     |          |               |                         |             |         |         |                       |             |         |         |                                       |                               |
| 1                 | 1                | ТЕРр58-16-3<br>Постановл.Пр<br>авит.Саратов<br>.обл. от<br>30.07.10 №351- | Ремонт цементной стяжки толщиной слоя<br>20мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>1 Индексы к ТЕР 4 квартал 2015г. ОЗП=14,1; ЭМ=5,93;<br>ЗПМ=14,1; МАТ=5,75 | 100 мест | 0,2<br>20/100 | 25717,74                | 16227,83    | 789,76  | 278,05  | 5143,55               | 3245,57     | 157,95  | 55,61   | 129,9<br>25,98                        | 1,38<br>0,28                  |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                   | 6                 | 7        | 8        | 9       | 10      | 11       | 12       | 13      | 14     | 15             | 16           |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|--------|----------------|--------------|
| 2 | 2 | ТЕР12-01-017-02<br>Постановл.Пр<br>авит. Саратов<br>.обл. от<br>30.07.10 №351-<br>П                               | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать<br><br>(ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>1 Индексы к ТЕР 4 квартал 2015г. ОЗП=14,1; ЭМ=5,93;<br>ЗПМ=14,1; МАТ=5,75                                                                                                                          | 100 м2<br>стяжки                                    | 0,2<br>20/100     | 16526,38 | 3654,72  | 501,68  | 203,04  | 3305,28  | 730,94   | 100,34  | 40,61  | 30<br>6        | 0,9<br>0,18  |
| 3 | 3 | ТЕР12-01-016-01<br>Постановл.Пр<br>авит. Саратов<br>.обл. от<br>30.07.10 №351-<br>П                               | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>1 Индексы к ТЕР 4 квартал 2015г. ОЗП=14,1; ЭМ=5,93;<br>ЗПМ=14,1; МАТ=5,75                                                                                                                                                                                       | 100 м2<br>кровли                                    | 0,2<br>20/100     | 1674,24  | 549,62   | 35,28   |         | 334,85   | 109,92   | 7,06    |        | 4,46<br>0,89   |              |
| 4 | 4 | ТЕРр58-07-6; ТСЦ-101-1961; 1962; ТСЦ-101-3351<br>Постановл.Пр<br>авит. Саратов<br>.обл. от<br>30.07.10 №351-<br>П | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя<br><br>$7\ 855,27 = 6\ 781,63 - 0,043 \times 5\ 989,00 - 0,0014 \times 9\ 605,00 - 0,1 \times 11\ 200,00 - 114 \times 14,94 - 134 \times 14,94 - 1,5 \times 703,00 + 114 \times 29,13 + 134 \times 29,13$<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>1 Индексы к ТЕР 4 квартал 2015г. ОЗП=14,1; ЭМ=5,93;<br>ЗПМ=14,1; МАТ=5,75 | 100 м2<br>покрытия                                  | 4,97<br>497/100   | 49335,68 | 7017,15  | 406,03  | 44,13   | 245198,3 | 34875,24 | 2017,97 | 219,33 | 54,87<br>272,7 | 0,27<br>1,34 |
| 5 | 5 | ТЕРр58-20-1<br>Постановл.Пр<br>авит. Саратов<br>.обл. от<br>30.07.10 №351-<br>П                                   | Разборка и обратная установка отливов из листовой стали (без стоимости отливов)<br><br>$448,57 = 2\ 509,37 - 0,184 \times 11\ 200,00$<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>1 Индексы к ТЕР 4 квартал 2015г. ОЗП=14,1; ЭМ=5,93;<br>ЗПМ=14,1; МАТ=5,75                                                                                                                                                           | 100 м                                               | 0,978<br>97,8/100 | 5530,33  | 4980,54  | 52,07   | 13,11   | 5408,66  | 4870,97  | 50,92   | 12,82  | 41,41<br>40,5  | 0,08<br>0,08 |
| 6 | 6 | ТЕРр58-20-3<br>Постановл.Пр<br>авит. Саратов<br>.обл. от<br>30.07.10 №351-<br>П                                   | Ремонт покрытия парапетов из листовой стали выборочно ( без стоимости покрытия парапетов)<br><br>$750,71 = 5\ 365,11 - 0,412 \times 11\ 200,00$<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>1 Индексы к ТЕР 4 квартал 2015г. ОЗП=14,1; ЭМ=5,93;<br>ЗПМ=14,1; МАТ=5,75                                                                                                                                                 | 100 м                                               | 0,035             | 9323,18  | 8449,14  | 99,51   | 29,47   | 326,31   | 295,72   | 3,48    | 1,03   | 70,25<br>2,46  | 0,18<br>0,01 |
| 7 | 7 | ТЕРр65-02-2<br>Постановл.Пр<br>авит. Саратов<br>.обл. от<br>30.07.10 №351-<br>П                                   | Разборка трубопроводов ливневой канализации диаметром 100 мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>1 Индексы к ТЕР 4 квартал 2015г. ОЗП=14,1; ЭМ=5,93;<br>ЗПМ=14,1; МАТ=5,75                                                                                                                                                                                                                                | 100 м<br>трубопровод<br>а с<br>фасонными<br>частями | 0,084<br>8,4/100  | 10242,25 | 10175,12 | 67,13   | 52,45   | 860,35   | 854,71   | 5,64    | 4,41   | 85,3<br>7,17   | 0,32<br>0,03 |
| 8 | 8 | ТЕР46-03-017-01<br>Постановл.Пр<br>авит. Саратов<br>.обл. от<br>30.07.10 №351-<br>П                               | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>1 Индексы к ТЕР 4 квартал 2015г. ОЗП=14,1; ЭМ=5,93;<br>ЗПМ=14,1; МАТ=5,75                                                                                                                                                                                                           | 1 м3 заделки                                        | 0,02              | 14806,18 | 6291,98  | 217,93  |         | 296,12   | 125,84   | 4,36    |        | 55,16<br>1,1   |              |
| 9 | 9 | ТЕР46-03-010-02<br>Постановл.Пр<br>авит. Саратов<br>.обл. от<br>30.07.10 №351-<br>П                               | Пробивка в перекрытиях отверстий площадью до 100 см2<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>1 Индексы к ТЕР 4 квартал 2015г. ОЗП=14,1; ЭМ=5,93;<br>ЗПМ=14,1; МАТ=5,75                                                                                                                                                                                                                                        | 100<br>отверстий                                    | 0,02<br>2/100     | 11370,98 | 4750,85  | 6620,13 | 1811,43 | 227,42   | 95,02    | 132,4   | 36,23  | 35,43<br>0,71  | 8,99<br>0,18 |

Гранд-СМЕТА

| 1                                                                                                                                                                                                             | 2  | 3                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                         | 6                       | 7        | 8        | 9       | 10       | 11       | 12       | 13      | 14      | 15             | 16           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|----------------|--------------|
| 10                                                                                                                                                                                                            | 10 | ТЕР16-04-001-02<br>Постановл.Пр<br>авит. Саратов<br>.обл. от<br>30.07.10 №351-<br>П                               | Прокладка трубопроводов ливневой<br>канализации из труб диаметром 100 мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>1 Индексы к ТЕР 4 квартал 2015г. ОЗП=14,1; ЭМ=5,93;<br>ЗПМ=14,1; МАТ=5,75                                                                                                                                                                                              | 100 м<br>трубопровод<br>а | 0,084<br>8,4/100        | 49956,49 | 8616,09  | 237,79  | 16,22    | 4196,35  | 723,75   | 19,97   | 1,36    | 61,6<br>5,17   | 0,06<br>0,01 |
| 11                                                                                                                                                                                                            | 11 | ТЕР16-07-002-01<br>Постановл.Пр<br>авит. Саратов<br>.обл. от<br>30.07.10 №351-<br>П                               | Установка воронки водосточной<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>1 Индексы к ТЕР 4 квартал 2015г. ОЗП=14,1; ЭМ=5,93;<br>ЗПМ=14,1; МАТ=5,75                                                                                                                                                                                                                                         | 1 воронка                 | 2                       | 2491,28  | 404,53   | 91,38   | 2,68     | 4982,56  | 809,06   | 182,76  | 5,36    | 2,94<br>5,88   | 0,01<br>0,02 |
| 12                                                                                                                                                                                                            | 12 | ТЕРр58-20-1<br>Постановл.Пр<br>авит. Саратов<br>.обл. от<br>30.07.10 №351-<br>П                                   | Обделки из листовой стали: отлива для<br>козырьков<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>1 Индексы к ТЕР 4 квартал 2015г. ОЗП=14,1; ЭМ=5,93;<br>ЗПМ=14,1; МАТ=5,75                                                                                                                                                                                                                    | 100 м                     | 0,21<br>21/100          | 17379,93 | 4980,54  | 52,07   | 13,11    | 3649,79  | 1045,91  | 10,93   | 2,75    | 41,41<br>8,7   | 0,08<br>0,02 |
| 13                                                                                                                                                                                                            | 13 | ТЕРр58-07-6; ТСЦ-101-1961; 1962; ТСЦ-101-3351<br>Постановл.Пр<br>авит. Саратов<br>.обл. от<br>30.07.10 №351-<br>П | Смена существующих рулонных кровель на<br>козырьках на покрытия из наплавляемых<br>материалов в два слоя<br><br>7 855,27 = 6 781,63 - 0,043 x 5 989,00 - 0,0014 x 9 605,00 - 0,1 x<br>11 200,00 - 114 x 14,94 - 134 x 14,94 - 1,5 x 703,00 + 114 x<br>29,13 + 134 x 29,13<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>1 Индексы к ТЕР 4 квартал 2015г. ОЗП=14,1; ЭМ=5,93;<br>ЗПМ=14,1; МАТ=5,75 | 100 м2<br>покрытия        | 0,42<br>42/100          | 49335,68 | 7017,15  | 406,03  | 44,13    | 20720,99 | 2947,2   | 170,53  | 18,53   | 54,87<br>23,05 | 0,27<br>0,11 |
| 14                                                                                                                                                                                                            | 14 | ТЕРр69-09-1<br>Постановл.Пр<br>авит. Саратов<br>.обл. от<br>30.07.10 №351-<br>П                                   | Очистка от строительного мусора<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>1 Индексы к ТЕР 4 квартал 2015г. ОЗП=14,1; ЭМ=5,93;<br>ЗПМ=14,1; МАТ=5,75                                                                                                                                                                                                                                       | 100 т мусора              | 0,04456<br>4,456/100    | 21908,86 | 21908,86 |         |          | 976,26   | 976,26   |         |         | 214,32<br>9,55 |              |
| 15                                                                                                                                                                                                            | 15 | ТЕРр51-06-1<br>Постановл.Пр<br>авит. Саратов<br>.обл. от<br>30.07.10 №351-<br>П                                   | Погрузка мусора вручную в автомобили-<br>самосвалы с выгрузкой<br><br>1 913,23 = 4 996,57 + (12,5 - 42) x 104,52<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>1 Индексы к ТЕР 4 квартал 2015г. ОЗП=14,1; ЭМ=5,93;<br>ЗПМ=14,1; МАТ=5,75                                                                                                                                                          | 100 м3                    | 0,0557<br>4,456/0,8/100 | 16302,44 | 8554,89  | 7747,55 | -5943,86 | 908,05   | 476,51   | 431,54  | -331,07 | 83<br>4,62     |              |
| 16                                                                                                                                                                                                            | 16 | ФССЦпг03-21-01-007<br>Пр. Минрегион<br>от 20.07.11<br>№354                                                        | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т, работающих вне<br>карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>1 Индексы к ТЕР 4 квартал 2015г. ОЗП=14,1; ЭМ=5,93;<br>ЗПМ=14,1; МАТ=5,75                                                                                                                                  | 1 т груза                 | 4,456                   | 50,88    |          | 50,88   |          | 226,72   |          | 226,72  |         |                |              |
| Итого прямые затраты по акту в текущих ценах                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |          |          |         |          | 296761,6 | 52182,62 | 3522,57 | 66,97   | 414,48         | 2,26         |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |          |          |         |          | 297195,2 | 52538,67 | 3600,1  | 78,8    | 417,17         | 2,32         |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |          |          |         |          |          |          |         |         |                |              |
| МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве<br>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-3, 10-11) |    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |          |          |         |          | 433,58   | 356,05   | 77,53   | 11,83   | 2,691          | 0,0525       |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |          |          |         |          | 37740,51 |          |         |         |                |              |



Гранд-СМЕТА

| 1                                               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12        | 13 | 14 | 15     | 16   |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|-----------|----|----|--------|------|
| В том числе, справочно:                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |           |    |    |        |      |
| 74%*0,85 ФОТ (от 859,12) (Поз. 7)               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 540,39    |    |    |        |      |
| 75%*0,85 ФОТ (от 145,44) (Поз. 15)              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 92,72     |    |    |        |      |
| 78%*0,85 ФОТ (от 976,26) (Поз. 14)              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 647,26    |    |    |        |      |
| 83%*0,85 ФОТ (от 47590,68) (Поз. 1, 4-6, 12-13) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 33575,22  |    |    |        |      |
| 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 257,09) (Поз. 8-9)      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 216,34    |    |    |        |      |
| 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1017,75) (Поз. 2-3)     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 934,29    |    |    |        |      |
| 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1771,13) (Поз. 10-11)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 1734,29   |    |    |        |      |
| Сметная прибыль                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 27105,51  |    |    |        |      |
| В том числе, справочно:                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |           |    |    |        |      |
| 45%*0,8 ФОТ (от 145,44) (Поз. 15)               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 52,36     |    |    |        |      |
| 50%*0,8 ФОТ (от 1835,38) (Поз. 7, 14)           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 734,15    |    |    |        |      |
| 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1017,75) (Поз. 2-3)      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 449,85    |    |    |        |      |
| 65%*0,8 ФОТ (от 47590,68) (Поз. 1, 4-6, 12-13)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 24747,15  |    |    |        |      |
| 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 257,09) (Поз. 8-9)       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 122,37    |    |    |        |      |
| 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1771,13) (Поз. 10-11)    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 999,63    |    |    |        |      |
| Итого по акту:                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |           |    |    |        |      |
| Итого                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 362041,19 |    |    | 417,17 | 2,32 |
| В том числе:                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |           |    |    |        |      |
| Материалы                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 241056,40 |    |    |        |      |
| Машины и механизмы                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 3600,10   |    |    |        |      |
| ФОТ                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 52617,47  |    |    |        |      |
| Накладные расходы                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 37740,51  |    |    |        |      |
| Сметная прибыль                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 27105,51  |    |    |        |      |
| НДС 18%                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 65167,41  |    |    |        |      |
| ВСЕГО по акту                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 427208,60 |    |    | 417,17 | 2,32 |

ЗАКАЗЧИК:

Председатель правления ТСЖ "Неон"



Орехова В.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ООО "СТРОЙПРОЕКТКОНСТРУКЦИЯ"



Ханова А.Н.

Инвестор:  
Заказчик: ТСЖ "Неон"  
Подрядчик: ООО "СТРОЙПРОЕКТКОНСТРУКЦИЯ"  
Стройка: г. Саратов, 3-й Московский проезд, д.16 (крыля 2 подъезда,  
крыля козырьков входов с 1 по 3 подъезд)  
Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД  
по ОКПО  
по ОКПО  
по ОКПО  
по ОКПО  
Вид деятельности по ОКДП  
номер  
дата  
Вид операции

| Код      |    |      |
|----------|----|------|
| 0322001  |    |      |
|          |    |      |
| 24396184 |    |      |
|          |    |      |
| 1        |    |      |
| 27       | 06 | 2016 |
|          |    |      |

# СПРАВКА

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
| 1               | 27.07.2016       |

| Отчетный период |            |
|-----------------|------------|
| с               | по         |
| 27.06.2016      | 27.07.2016 |

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |               |                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
|           |                                                                                                   |     | с начала проведения работ                  | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1         | 2                                                                                                 | 3   | 4                                          | 5             | 6                              |
| 1         | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:                                   |     | 362 041,19                                 | 362 041,19    | 362 041,19                     |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Итого              | 362 041,19 |
| Сумма НДС          | 65 167,41  |
| Всего с учетом НДС | 427 208,60 |



Заказчик (генподрядчик) Орехова В.А.  
Председатель правления ТСЖ "Неон"

Подрядчик (субподрядчик) Ханова А.Н.  
Директор ООО "СТРОЙПРОЕКТКОНСТРУКЦИЯ"



**ООО "СТРОЙПРОЕКТКОНСТРУКЦИЯ"**

410047 г.Саратов, пос. Мирный, б/н, Литер С7, оф. 3

**Реквизиты для заполнения платежного поручения**

|                                                                             |               |       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------------|
| ИНН 6452119161                                                              | КПП 645201001 | Сч. № | 40702810123000007495 |
| Получатель<br>ООО "СТРОЙПРОЕКТКОНСТРУКЦИЯ"                                  |               |       |                      |
| Банк получателя ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО<br>"РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД |               | БИК   | 042202847            |
|                                                                             |               | Сч. № | 30101810300000000847 |

**Счет № 125 от 27 июля 2016 г.**

Покупатель: ТСЖ "Неон"

Адрес: РФ, г. Саратов, 3-й Московский проезд, д. 16

ИНН / КПП: 6454027396/645501001

| №             | Наименование товара                                        | Ед. изм | Кол-во   | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | НДС %    | Сумма НДС, руб. | Всего с НДС, руб. |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|---------------------|----------|-----------------|-------------------|
| 1             | За выполненные работы согласно договору №1 от 27.06.2016г. | руб     | 1        | 181020,59                  | 181020,59           | 18       | 32583,71        | 213604,30         |
| <b>Итого:</b> |                                                            |         | <b>1</b> | <b>-</b>                   | <b>181020,59</b>    | <b>-</b> | <b>32583,71</b> | <b>213604,30</b>  |

Всего наименований 1, на сумму 213 604,30 рублей.

Сумма прописью: Двести тринадцать тысяч шестьсот четыре рубля 30 копеек, в т. ч. НДС 18% - тридцать две тысячи пятьсот восемьдесят три рубля 71 копейка.

Руководитель

Ханова А.Н.



Бухгалтер

Ханова А.Н.